



年产36万吨生物饲料、4万吨预混合饲料生产项目（阶段性）竣工环境保护（废水、废气、噪声）自主验收审核意见

2019年10月29日，根据国务院《建设工程管理条例》（2017年修正版）和环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）有关规定，横县漓源粮油饲料有限公司年产36万吨生物饲料、4万吨预混合饲料生产项目（阶段性）环境保护验收现场检查会。验收小组由项目工程建设单位（横县漓源粮油饲料有限公司）、验收监测单位（广西荣辉环境科技有限公司）并特邀2名专家（名单附后）组成。验收组现场查阅并核实了本项目建设运营期配套环境保护设施的建设与运行情况，经认真研究讨论形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

横县漓源粮油饲料有限公司在南宁六景工业园区投资建设“年产36万吨生物饲料、4万吨预混合饲料生产项目”主要建设生产车间、原料库、成品库、杂物间、机修间、以及综合办公楼等。

项目分阶段性建设，一阶段建设年产36万吨生物饲料生产线，已建设内容为生产车间大楼、原料仓库、成品仓库、机修间、办公区及辅助配套工程；二阶段拟建设内容为年产4万吨预混合饲料生产线。

本次环保验收监测内容主要是第一阶段建设内容年产36万吨生物饲料生产线，生产车间大楼、原料仓库、成品仓库、机修间、办公区及辅助配套工程。

二、“三同时”落实情况

横县漓源粮油饲料有限公司于2017年9月委托湖南润美环保科技有限公司编制完成《年产36万吨生物饲料、4万吨预混合饲料生产项目环境影响报告表》，并于2017年10月17日获得南宁横县生态环境局（原横县环境保护局）《关于年产36万吨生物饲料、4万吨预混合饲料生产项目环境影响报告表的批复》（横环审〔2017〕37号），同意项目建设。

项目于2017年11月开工建设，2019年8月竣工，2019年8月投入调试运行。


三、环境保护设施落实情况

1、废气


项目运营期废气主要包括原料接收卸料口粉尘、粉碎混合工序粉尘、制粒冷却工序粉尘、生产过程中产生的无组织排放粉尘、异味气体和食堂油烟。废气处理措施见下表。

表 3-1 废气主要污染物及防治措施


污染物类型	产生源	主要污染物	处理措施	排放形式
废气	原料接收卸料口 粉尘	颗粒物	卸料口为封闭车间，采取密闭负压收集，通过脉冲布袋除尘器处理后，经 15m 高排气筒排放	有组织排放
	粉碎混合工序粉尘	颗粒物	粉碎混合工序采取密闭负压收集，设置 4 套脉冲布袋除尘器处理，经 40m 高排气筒排放	有组织排放
	制粒冷却工序粉尘	颗粒物	制粒冷却工序采取密闭负压收集，设置 4 套沙克龙旋风除尘器除尘器处理，经 40m 高排气筒排放	有组织排放
	无组织排放粉尘	颗粒物	生产过程产生的粉尘经厂区无组织排放	无组织排放
	异味气体	臭气浓度	原料加热熟化制粒阶段产生异味，在车间以无组织排放的形式排放	无组织排放
	食堂油烟	油烟	食堂油烟经抽油烟机抽排净化后引至食堂建筑顶部排放	无组织排放



注：◎ 表示有组织排放废气监测点位。



注：◎ 表示有组织排放废气监测点位。



注：◎表示有组织排放废气监测点位。

2、废水

本项目生产过程无生产废水产生，项目的废水主要为职工生活污水及食堂废水。项目废水主要污染物及防治措施见表 3-2。

表 3-2 废水主要污染物及防治措施

污染物类型	产生源	主要污染物	处理措施	排放规律
废水	生活污水	NH ₃ -N、COD _{Cr} 、SS 动植物油、BOD ₅	经三级化粪池处理后排入园区污水管网送至园区污水处理站处理	间断排放
	食堂废水	NH ₃ -N、COD _{Cr} 、SS 动植物油、	经隔油池预处理，再经三级化粪池处理后，排入园区污水管网送至园区污水处理站处理	间断排放

3、噪声

项目运营期的噪声主要是来源于粉碎机、混合机、制粒机、冷却塔、除尘器、提升机、打包秤、风机等噪声，防治措施见表 3-3。

3-3 噪声防治措施

序号	噪声源名称	数量	运行方式	设备位置	防治措施
1	粉碎机	4	连续运行	生产车间大楼	基础减震、厂房隔声
2	混合机	4	连续运行	生产车间大楼	基础减震、厂房隔声
3	制粒机	4	连续运行	生产车间大楼	基础减震、厂房隔声
4	冷却塔	4	连续运行	生产车间大楼	基础减震、厂房隔声
5	除尘器	21	连续运行	生产车间大楼	基础减震、厂房隔声
6	提升机	22	连续运行	生产车间大楼	基础减震、厂房隔声
7	刮板机	18	连续运行	生产车间大楼	基础减震、厂房隔声
8	打包秤	7	连续运行	生产车间大楼	基础减震、厂房隔声

9	风机	8	连续运行	生产车间大楼	基础减震、厂房隔声
---	----	---	------	--------	-----------


四、验收总体意见

横县漓源粮油饲料有限公司年产36万吨生物饲料、4万吨预混合饲料生产项目（阶段性）在建设和试生产期间执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，项目建设和环评内容基本一致，建设和施工过程中未造成环境污染和投诉事件，环评文件及批复要求的环境保护设施和措施基本落实，污染物排放符合相关要求。经过现场监测与调查，项目基本符合环境保护竣工验收条件。验收组成员横县漓源粮油饲料有限公司年产36万吨生物饲料、4万吨预混合饲料生产项目（阶段性）（废水、废气、噪声）部分通过环境保护验收。

验收人员信息

详见附表。

曹伟
付静
周友
李





年产 36 万吨生物饲料、4 万吨预混合饲料生产项目（阶段性）竣工环境保护验收组名单

日期：2019 年 10 月 29 日

序号	类别	姓名	单位名称	职称/职务	联系电话
1	企业	曹伟	横县漓源粮油饲料有限公司	内务副经理	132277151433
2	企业	付静	横县漓源粮油饲料有限公司	生产经理	13978082946
3	专家	周永波	广西环境保护协会	高级工程师	13802208191
4	专家	翁雅清	广西环境保护协会	高工	13507715263
5	专家	李康	广西荣祥环保科技有限公司	技术员	18578510726

